



Fahrbahnerneuerung AB

Schweizerhof - Münchwilen

Bauherr

Appenzeller Bahnen AG

Bauzeitraum

30.09.2022 - 29.10.2022

Projektdauer

1 Monat

Hauptmengen

Gleisbau: ca. 220 m

Einbau von Gleisschotter ca. 850 t

Neubau Entwässerung: ca. 240 m

Projektbeschreibung

Im Zusammenhang mit der Fahrbahnerneuerung der Appenzeller Bahnen, mussten diverse Arbeiten wie Gleisumbau, Neubau von Fahrleitungsmasten, Neubau der Gleis Entwässerung, Sanierung des Unterbaus, dem Bankett und die Erneuerung von drei Bahnübergang durchgeführt werden.

Die Arbeiten wurden mit diversen Baugruppen ausgeführt und fanden vom 30. September bis am 29. Oktober 2022 statt.

Weitere Hauptmengen

- AC - Rail ca. 220 m
- Kabelkanalverlegung: ca. 140 m
- Erstellung von Mast und Anker Fundamenten 14 Stk.
- Rügeli ca. 140 m
- Bankett: ca. 140 m
- Einbau neuer Bahnübergänge: 3 Stück



Michael Neff
Bauführer

+41 52 557 91 78
m.neff@mueller-gleisbau.ch

