



# 2021 Weichenumbau Reismühle

## Brunnen SZ

**Bauherr**

Reismühle (COOP)

**Bauzeitraum**

30.08.2021 - 03.09.2021

**Projektdauer**

5 Tage

**Hauptmengen**

Ausbau: 1 einfache Weiche

Einbau: 1 einfache Weiche

## Projektbeschreibung

Die bestehende Weiche mit Jahrgang 1957 hat das Ende der Einsatzdauer erreicht. Da für diesen Weichentyp keine Ersatzteile mehr erhältlich sind, war ein Ersatz unumgänglich. Es wurde eine neue einfache Weiche vom Typ EW I-185-1:9 eingebaut. Der bestehende Hand-Stellhebel konnte wieder verwendet werden.

Der Aushubschotter wurde geprüft und fachgerecht entsorgt. Mit dem Einbau von gewaschenem 2.Klasse Schotter konnten wertvolle Ressourcen wieder verwendet werden.

### Hauptmengen:

Weichen: 1 Stück, Typ EW I-185-1:9

Aushub: 48 m<sup>3</sup>

Gleisschotter: 80 to



### Hugo Wielander

Bauführer im Gleisbau / KOPAS

+41 52 557 91 22

[h.wielander@mueller-gleisbau.ch](mailto:h.wielander@mueller-gleisbau.ch)

